

План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.
Тепловых сетей и котельной № 98 г. Верхнеуральск, ул. Р. Люксембург, 39 Б

	2024-2025
Схемные, режимные, погодные условия	Система теплоснабжения закрытая, зависимая, режим работы-сезонный. Отпуск теплоносителя по температурному графику 95-70 С, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Аварийные ситуации	Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности отсутствовали.
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)	объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	пункт оценочного листа	Срок исполнения	отметка о выполнении
1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	1.1.1.	июль	
2	Пересмотреть и утвердить положение о диспетчерской службе.	1.1.3	июль	
3	Утвердить техническим руководителем перечень документации для производственных служб.	1.1.4.2	июль	
4	Обеспечить наличие утвержденных эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	1.1.5	июль	
5	Пройти проверку знаний электротехническому персоналу, обеспечить наличие копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами	1.6.1.1	июль	
6	Пройти проверку знаний теплотехническому персоналу, результаты проверки оформить в журнале проверки знаний.	1.6.1.1	июль	
7	Назначить организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1.1.8.1	июль	
8	Обеспечить наличие действующих, утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	1.1.9	июль	

9	Утвердить программ противоаварийных тренировок. Оформить результаты прохождения противоаварийных тренировок согласно программам в журналах противоаварийных тренировок.	1.1.10	июль	
10	Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, эксплуатационную инструкцию по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	1.2.1	июль	
11	Разработать и утвердить инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей,	1.3	июль	
12	Разработать и утвердить Положение об организации ремонтного производства.	1.5	август	
13	Провести техническое освидетельствование котлов, гидравлическое испытание котлов, выполнить настройку предохранительных клапанов, внести информацию в паспорта водогрейных котелов.	1.6.1	август	
15	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.	1.6.2	апрель, сентябрь	
16	Провести контрольные осмотры дымовой трубы. Составить акт.	1.6.3	апрель, сентябрь	
17	Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру.	1.6.4	апрель	
18	Провести гидравлические испытания тепловых сетей с оформлением акта проведения гидравлических испытаний.	1.6.5	май август	
19	Провести контрольные шурфовку тепловых сетей	1.6.6.	июль	
20	Провести промывку тепловых сетей, результаты промывки оформить актом.	1.6.7	июль	
21	Провести наладку тепловых сетей и оформить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	1.2.2	июль	
22	Провести опробование работоспособности насосов с оформлением актов.	1.6.9	июль	
23	Пересмотреть перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для проведения ремонтных работ. Оформить справку о последней инвентаризации в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности	1.6.11.2	июль	
24	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	1.8	июль	
25	Выполнить план организационно-технических мероприятий подготовки к работе в ОЗП 2025-2026	3	июль	

Начальник Верхнеуральского ОП

И.К. Саперов