

План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026гг по тепловым сетям котельной №71 ул.Южная,1Ж АО "Челябкоммунэнерго"

Анализ прохождения отопительных периодов				
		2022-2023	2023-2024	2024-2025
	Схемные, режимные, погодные условия	Система теплоснабжения закрытая, зависимая, режим работы-круглогодичный. Отпуск теплоносителя по температурному графику 95-70 С, в зависимости от температуры наружного воздуха.		
	Аварийные ситуации	Аварийные ситуации на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности отсутствовали .		
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)	объекты теплоснабжения функционировали в штатном режиме		


План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 гг.

№ п	Наименование мероприятий	пункт оценочного листа	Срок исполнения	отметка о выполнении
1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	1.1.1.	июнь	
2	Пересмотреть и утвердить положение о диспетчерской службе.	1.1.3	июнь	
3	Утвердить техническим руководителем перечень документации для производственных служб.	1.1.4.2	июнь	
4	Обеспечить наличие утвержденных эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	1.1.5	июнь	
5	Пройти проверку знаний электротехническому персоналу, обеспечить наличие копии удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний.	1.6.1.1	июнь	

6	Пройти проверку знаний теплотехническому персоналу, результаты проверки оформить протоколом проверки знаний.	1.6.1.1	июнь	
7	Назначить организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	1.1.8.1	июнь	
8	Обеспечить наличие действующих, утвержденных инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	1.1.9	июнь	
9	Утвердить программ противоаварийных тренировок. Оформить результаты прохождения противоаварийных тренировок согласно программам в журналах противоаварийных тренировок.	1.1.10	июнь	
10	Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, эксплуатационную инструкцию по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.	1.2.1	июнь	
11	Разработать и утвердить Положение об организации ремонтного производства.	1.5	июнь	
12	Провести техническое освидетельствование котлов, гидравлическое испытание котлов, внести информацию в паспорта водогрейных котелов.	1.6.1	июнь	
13	Провести обязательные осмотры здания котельной и составить акты.	1.6.2	апрель, август	
14	Провести контрольные осмотры дымовой трубы. Составить акт.	1.6.3	апрель, август	
15	Провести гидравлические испытания тепловых сетей с оформлением акта проведения гидравлических испытаний.	1.6.5	июнь	
16	Провести контрольные шурфовку тепловых сетей	1.6.6.	июнь	

17	Провести промывку тепловых сетей, результаты промывки оформить актом.	1.6.7	июнь	
18	Провести наладку тепловых сетей и оформить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	1.2.2	июнь	
19	Провести опробование работоспособности насосов с оформлением актов.	1.6.9	июнь	
20	Пересмотреть перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для проведения ремонтных работ. Оформить справку о последней инвентаризации в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности	1.6.11.2	июнь	
21	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	1.8	июнь	
22	Выполнить план организационно-технических мероприятий подготовки к работе в ОЗП 2025-2026	3	июнь	

Начальник Кыштымского ОП



Сатонин А.А.